

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

OBRA: Repavimentação Asfáltica da Rua Angelo Bortolotto

LOCAL: Bairro Bortolotto

EXTENSÃO: 750,00 x 8,00 m

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	FASE	VALOR	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.069,75	0,08	100,00%	1.069,75				
2	TERRAPLANAGEM	26.408,40	1,86	100,00%	26.408,40				
3	PAVIMENTAÇÃO	938.562,51	66,22			20,00%	187.712,50	20,00%	187.712,50
4	DRENAGEM	242.815,07	17,13	30,00%	72.844,52	40,00%	97.126,03	30,00%	72.844,52
5	CALÇADAS	174.091,50	12,28						
6	SINALIZAÇÃO	34.342,23	2,42						
TOTAL =		1.417.289,46	100,00	7,08%	100.322,67	20,10%	284838,53	18,38%	260557,023
TOTAL ACUMULADO =				0,07	100.322,67	0,20	385.161,20	0,38	645.718,22

Eng° Civil Galdirio Gava
 CART. 2.467-D
 CREA Registro 7.695-2

ROSEIRIO JOSÉ FRIGO
 Prefeito Municipal
 Município de Nova Veneza

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
 OBRA: Repavimentação Asfáltica da Rua Angelo Bortolotto
 LOCAL: Bairro Bortolotto
 EXTENSÃO: 750,00 x 8,00 m

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
20,00%	187.712,50	20,00%	187.712,50	20,00%	187.712,50		-		-
	-								
				35,00%	60932,03	35,00%	60932,03	30,00%	52.227,45
								100,00%	34.342,23
13,24%	187.712,50	13,24%	187.712,50	17,54%	248.644,53	4,30%	60.932,03	6,11%	86.569,68
0,52	833.430,73	0,65	1.021.143,23	0,83	1.269.787,76	0,87	1.330.719,78	0,93	1.417.289,46

Engº Civil Galdino Gava
 CART. 2.467-D
 CREA Registro 7.695-2

ROGERIO JOSÉ FRIGO
 Prefeito Municipal
 Município de Nova Veneza