

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.754,99	100,00% 25.754,99		
2	TUBULAO	100,00% 186.249,80	100,00% 186.249,80		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 68.189,30	100,00% 68.189,30		
4	VIGAS DE BALDRAME (20x40cm)	100,00% 140.786,07	25,00% 35.196,52	75,00% 105.589,55	
5	VIGAS DE AMARRAÇÃO SUPERIORES (20x40cm)	100,00% 128.697,98		25,00% 32.174,50	75,00% 96.523,49
6	VIGAS DO SUPERIOR (20x70cm)	100,00% 8.950,89		50,00% 4.475,45	50,00% 4.475,45
7	PILARES (20x40cm)	100,00% 112.561,80	20,00% 22.512,36	50,00% 56.280,90	30,00% 33.768,54
8	PILARES (20x50cm)	100,00% 13.066,59	20,00% 2.613,32	50,00% 6.533,30	30,00% 3.919,98
9	VERGAS E CONTRAVERGAS	100,00% 25.554,00		50,00% 12.777,00	50,00% 12.777,00
10	COBERTURA	100,00% 290.188,58	15,00% 43.528,29	35,00% 101.566,00	50,00% 145.094,29
Porcentagem			38,4%	31,94%	29,66%
Custo			384.044,57	319.396,69	296.558,74
Porcentagem Acumulado			38,4%	70,34%	100,0%
Custo Acumulado			384.044,57	703.441,26	1.000.000,00